

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
 Cronograma Base para Licitação

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 59053.000882/17-97	<b>GESTOR</b> Ministério Integração Nacional	<b>PROGRAMA</b> Ações de reconstrução	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> Reconstrução de infraestrutura destruída por desastre	<b>OBJETO</b> AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUÍDA POR DESASTRE
--	---	--	---	---

<b>PROponente / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de São Jerônimo	<b>MUNICÍPIO / UF</b> São Jerônimo/ RS	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> São Jerônimo/ Diversos (ver localização de cada meta)	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PONTES II - Decreto Municipal nº. 4789, de 28 de maio de 2017.
---	---	---	--

<b>DATA BASE</b> out-18	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUÍDA POR DESASTRE	<b>BDI 1</b> 20,73%	<b>BDI 2</b> 20,73%	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>
----------------------------	----------------------	--	--	------------------------	------------------------	--------------	--------------	--------------

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 20/03/19	Parcela 1 abr/19	Parcela 2 mai/19	Parcela 3 jun/19	Parcela 4 jul/19	Parcela 5 ago/19	Parcela 6 set/19	
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>		<b>845.443,55</b>		<b>17,85%</b>	<b>17,85%</b>	<b>28,27%</b>	<b>23,11%</b>	<b>5,79%</b>	<b>7,13%</b>	
				<b>Parcela (R\$)</b>	<b>150.901,93</b>	<b>150.901,93</b>	<b>238.971,10</b>	<b>195.363,16</b>	<b>48.985,17</b>	<b>60.320,26</b>
				<b>Acumulado (%)</b>	<b>17,85%</b>	<b>35,70%</b>	<b>63,96%</b>	<b>87,07%</b>	<b>92,87%</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>150.901,93</b>	<b>301.803,86</b>	<b>540.774,96</b>	<b>736.138,12</b>	<b>785.123,29</b>	<b>845.443,55</b>
1.	<b>META 01 - RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA ESTRADA PASSO DA CANCELA</b>	<b>301.803,86</b>		Parcela (%)	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Acumulado (%)	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Acumulado (R\$)	150.901,93	301.803,86	301.803,86	301.803,86	301.803,86	301.803,86
2.	<b>META 02 - RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O ARROIO DO RINCÃO-MORRINHOS</b>	<b>298.713,87</b>		Parcela (%)	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	238.971,10	298.713,87	298.713,87	298.713,87
3.	<b>META 03 - RECONSTRUÇÃO DA PONTE DO ARROIO DO PASSO DOS FAGUNDES-MORRINHOS</b>	<b>169.525,49</b>		Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%	100,00%
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	135.620,39	169.525,49	169.525,49
4.	<b>META 04 - RECONSTRUÇÃO DO ACESSO À Balsa (Rua Flores da Cunha)</b>	<b>75.400,33</b>		Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.080,07	75.400,33

Local \_\_\_\_\_ São Jerônimo/ RS

Data \_\_\_\_\_ 20 de dezembro de 2018

Nome: CESAR AVILA DE SOUZA  
 Título: ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA/CAL RS 109.428D  
 ART/RRRT: 9275823