



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.035.133-86/2016	<b>GESTOR</b> Ministério das Cidades	<b>PROGRAMA</b> 5600020160014 - Planejamento Urbano	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> Ações de infraestrutura urbana	<b>OBJETO</b> Ações de infraestrutura urbana - Pavimentação e microdrenagem no município de São				
<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO		<b>MUNICÍPIO / UF</b> São Jerônimo / RS	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> Rua Luis Dias Cunha	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Rua Luis Dias Cunha				
<b>DATA BASE</b> mar-18	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Rua Luis Dias Cunha - Pavim. Bloco 3 Concreto Intertravados (do pavimento existente à Rua Constante de Araújo - extensão 203,71m)	<b>BDI 1</b> 24,22%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 29/06/18	Parcela 1 jul/18	Parcela 2 ago/18	Parcela 3 set/18	Parcela 4 out/18	Parcela 5 nov/18	Parcela 6 dez/18	Parcela 7 jan/19	Parcela 8 fev/19
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>		<b>264.646,64</b>	<b>Parcela (%)</b>	<b>7,01%</b>	<b>30,47%</b>	<b>31,17%</b>	<b>20,65%</b>	<b>10,69%</b>			
			<b>Parcela (R\$)</b>	<b>18.560,44</b>	<b>80.642,32</b>	<b>82.491,19</b>	<b>54.661,78</b>	<b>28.290,91</b>			
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>7,01%</b>	<b>37,48%</b>	<b>68,66%</b>	<b>89,31%</b>	<b>100,00%</b>			
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>18.560,44</b>	<b>99.202,76</b>	<b>181.693,95</b>	<b>236.355,73</b>	<b>264.646,64</b>			
<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>14.982,30</b>	<b>Parcela (%)</b>	<b>39,00%</b>	<b>12,00%</b>	<b>12,00%</b>	<b>12,00%</b>	<b>25,00%</b>			
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>39,00%</b>	<b>51,00%</b>	<b>63,00%</b>	<b>75,00%</b>	<b>100,00%</b>			
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>5.843,10</b>	<b>7.640,97</b>	<b>9.438,85</b>	<b>11.236,73</b>	<b>14.982,30</b>			
<b>2.</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	<b>15.896,67</b>	<b>Parcela (%)</b>	<b>80,00%</b>	<b>20,00%</b>						
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>80,00%</b>	<b>100,00%</b>						
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>12.717,34</b>	<b>15.896,67</b>						
<b>3.</b>	<b>MICRODRENAGEM</b>	<b>64.137,50</b>	<b>Parcela (%)</b>		<b>100,00%</b>						
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>						
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>0,00</b>	<b>64.137,50</b>						
<b>4.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO</b>	<b>115.276,16</b>	<b>Parcela (%)</b>		<b>10,00%</b>	<b>70,00%</b>	<b>20,00%</b>				
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>80,00%</b>	<b>100,00%</b>				
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.527,62</b>	<b>92.220,93</b>	<b>115.276,16</b>				
<b>5.</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>	<b>7.519,03</b>	<b>Parcela (%)</b>				<b>85,00%</b>	<b>15,00%</b>			
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>85,00%</b>	<b>100,00%</b>			
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.391,18</b>	<b>7.519,03</b>			
<b>6.</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES</b>	<b>46.834,98</b>	<b>Parcela (%)</b>				<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>			
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>			
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.417,49</b>	<b>46.834,98</b>			

**Local**  
  
28 de maio de 2018  
**Data**

**Nome:** CÉSAR ÁVILA DE SOUZA  
**Título:** ENGENHEIRO CIVIL  
**CREA/CAL RS 109.428D**  
**ART/RRT:** 9595634