

Nº OPERAÇÃO 1041491-43	GESTOR MINISTERIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	MODALIDADE TANDE	GESTOR MINISTERIO DAS CIDADES	PROBLEMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	MODALIDADE TANDE	OBJETO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM V			
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO			MUNICÍPIO / UF SÃO JERÔNIMO / RS		PROponente de TERCEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO			MUNICÍPIO DE EMPREENDIMENTO SÃO JERÔNIMO / RS		LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA WILFREDO BONATTO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
DATA BASE jan-18	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	DATA BASE jan-18	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	BDI 1 0,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	BDI 4 0,00%	BDI 5 0,00%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	295.322,94	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)		CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	295.322,94	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	12,16% 35.907,10 12,16% 35.907,10	16,47% 48.628,89 28,62% 84.535,99	33,86% 100.008,90 62,49% 184.544,89	21,20% 62.600,09 83,69% 247.144,98	16,31% 48.177,96 100,00% 295.322,94
1.	(CANTEIRO DE OBRAS)	6.492,18	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	1.	(CANTEIRO DE OBRAS)	6.492,18	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 6.492,18				
2.	(ADMINISTRAÇÃO LOCAL)	6.075,64	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	2.	(ADMINISTRAÇÃO LOCAL)	6.075,64	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	20,00% 20,00% 1.215,13	20,00% 2.430,26	20,00% 3.645,38	20,00% 4.860,51	20,00% 6.075,64
3.	(MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO PARA 100km)	8.297,32	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	3.	(MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO PARA 100km)	8.297,32	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 50,00% 4.148,66	0,00% 0,00% 4.148,66	0,00% 0,00% 4.148,66	0,00% 0,00% 4.148,66	50,00% 8.297,32
4.	(MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)	16.754,78	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	4.	(MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)	16.754,78	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 16.754,78				
5.	(ESTRUTURA DE PAVIMENTO)	7.296,35	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	5.	(ESTRUTURA DE PAVIMENTO)	7.296,35	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 7.296,35				
6.	(PAVIMENTAÇÃO C/ BLOCO EM CONCRETO INTER-TRAVADO DE 35MPA)	100.049,33	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	6.	(PAVIMENTAÇÃO C/ BLOCO EM CONCRETO INTER-TRAVADO DE 35MPA)	100.049,33	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00	30,00% 30.014,80	40,00% 70.034,53	30,00% 100.049,33
7.	(CALÇADAS E RAMPAS ACESSIBILIDADE)	42.730,46	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	7.	(CALÇADAS E RAMPAS ACESSIBILIDADE)	42.730,46	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00	50,00% 21.365,23	50,00% 42.730,46	
8.	(DRENAGEM PLUVIAL)	94.827,51	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	8.	(DRENAGEM PLUVIAL)	94.827,51	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 47.413,76	50,00% 94.827,51		
9.	(SINALIZAÇÃO VIÁRIA)	12.799,37	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	9.	(SINALIZAÇÃO VIÁRIA)	12.799,37	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 12.799,37

Local
12 de abril de 2018
Data

Local
Nome: MICHEL SEVERO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
12 de abril de 2018
Data
CREA/CAU: CREARS 201087
ART/RR: 9595615

Nome: MICHEL SEVERO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: CREARS 201087
ART/RR: 9595615