



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.065.391-17	Nº SICONV 884582/2019	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	APelido EMPREENDIMENTO RUA CARLOS BORGES DA FONSECA - BAIRRO SÃO FRANCISCO	DESCRiÇÃO DO LOTE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO, RS
-----------------------------	--------------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23
1.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRET	290.959,17	% Período:	8,65%	20,80%	54,78%	15,77%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	14.891,64	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTO EM TERRA	10.285,00	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	60.528,96	% Período:		100,00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRE	159.376,53	% Período:			100,00%									
1.5.	PASSEIO PÚBLICO / CALÇADAS	36.820,37	% Período:				100,00%								
1.6.	SINALIZAÇÃO / SERVIÇOS FINAIS	9.056,67	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 290.959,17				%:	8,65%	20,80%	54,78%	15,77%							
Período:	Repasso:	20.658,99	49.667,76	130.778,30	37.644,95										
	Contrapartida:	4.517,65	10.861,20	28.598,23	8.232,09										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	25.176,64	60.528,96	159.376,53	45.877,04										
Acumulado:	%:	8,65%	29,46%	84,23%	100,00%										
	Repasso:	20.658,99	70.326,75	201.105,05	238.750,00										
	Contrapartida:	4.517,65	15.378,85	43.977,08	52.209,17										
	Outros:	-	-	-	-										
Investimento:	25.176,64	85.705,60	245.082,13	290.959,17											

SÃO JERÔNIMO

Local

sexta-feira, 12 de novembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: CÉSAR ÁVILA DE SOUZA

CREA/CAU: RS 109.428-D

ART/RRT: 11392017