



## REVISÃO E ESCLARECIMENTO

Estrela/RS, 18 de julho de 2023.

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO**

**PROPONENTE: CONPASUL Construção e Serviços Ltda. – em Recuperação Judicial**

**EDITAL: CONCORRÊNCIA 01/2023**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM REGIME DE EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL, PARA APOIO A INFRAESTRUTURA PRODUTIVA - PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO/RS**

**LOCAL: ESTRADA GERAL SÃO JERÔNIMO, MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO/RS**

### I. Serviços de drenagem:

**Esclarecimento 01:** Verificamos que na planilha orçamentária é previsto a execução de sarjetas de concreto, a qual utiliza as composições próprias 64 e 65 para suportar os custos das mesmas. Entretanto, estas composições próprias preveem somente a execução do preparo de fundo de vala, não abrangendo as etapas de escavação e concretagem. No memorial descritivo, é informado que a execução se dará apenas pela escavação, sem revestimento, podendo o formato ser diferente do projeto, desde que possua área equivalente. Diante disso, solicitamos esclarecimentos quanto a forma de execução das sarjetas.

Figura 01 – Planilha orçamentária, execução de sarjetas.

Composição	CP 64	SARJETA EM CONCRETO - TIPO 1 - 50x50x150cm	M	1.463,00	5,73
Composição	CP 65	SARJETA EM CONCRETO - TIPO 2 - 70x70x210cm	M	763,00	8,04

Fonte: Concorrência 01/2023.

Figura 02 – Composições próprias 64 e 65 – execução de sarjetas.

REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
	CP 64	SARJETA - TIPO 1 - 50x50x150cm	M			5,73
SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	1,9100000	3,00	5,73

REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
	CP 65	SARJETA - TIPO 2 - 70x70x210cm	M			8,04
SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	2,6800000	3,00	8,04

Fonte: Concorrência 01/2023.

Figura 03 – Memorial descritivo, execução de sarjetas.

**3.15 SARJETA - TIPO 1 - 50x50x150cm**

**3.16 SARJETA - TIPO 2 - 70x70x210cm**

Dispositivo de drenagem longitudinal construídos lateralmente às pistas de rolamento, destinados a interceptar os deflúvios cujo escoamento pelo talude pode comprometer a estabilidade do mesmo e a integridade do pavimento. As sarjetas serão apenas escavadas, sem revestimento, podendo inclusive possuir formato diferente do projeto, desde que possua área equivalente. A execução deverá seguir a Especificação DNIT 018/2004 – ES.

Fonte: Concorrência 01/2023.

## **II. Serviços de sinalização:**

**Esclarecimento 02:** Em análise ao projeto de sinalização vertical, identificamos que o mesmo prevê a implantação de 8 unidades de placa de regulamentação, enquanto que a planilha orçamentária considera o quantitativo de 6 unidades. Assim, solicitamos a compatibilização da quantidade das placas de regulamentação entre o projeto e a planilha orçamentária.